

Stanje ključnih projektov Občina Slovenska Bistrica na dan 12.5.2023

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Plezalni center Slovenska Bistrica	5.032.000,00 €	90%	91%	jun.22	sep.23	Objekt se zaključuje. Ureja se okolica in notranja finalna dela.
2.	Novogradnja in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica	5.168.000,00 €	85%	11%	okt.22	jul.24	Opravljeni so izkopi objekta, polaganje in vezanje armature talne plošče, polaganje hidroizolacije, opaži sten kleti.
3.	Zeleno parkirišče v Slovenski Bistrici	1.136.000,00 €	90%	1%	feb.23	nov.23	Opravljeni so bili izkopi za pripravo terena. Opravljajo se naročila materiala za izvedbo del.
4.	Notranja oprema za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica	488.000,00 €	100%	0%	dec.23	jun.24	JN v pripravi
5.	Investicijska vzdrževalna dela na igrišču pri POŠ Zgornja Ložnica (Fundacija za šport)	98.000,00 €	100%	0%	jun.23	sep.23	naročilo še v pripravi
6.	Dvorec Polskava - zamenjava stavbnega pohištva	276.332,00 €	100%	100%	nov.22	apr.23	Projekt je zaključen.
7.	Zamenjava umetne trave - nogometno igrišče	303.500,00 €	100%	0%	maj	junij/julij	Pogodba je bila podpisana. Čakamo na zaključek tekmovalnega cikla, da lahko pričnemo z deli. Predviden datum uvedbe v delo je zadnji teden v maju.
8.	Obnova veliko nogometno igrišče + atletska steza	cca. 2.000.000,00	0%	0%	jun.25	maj.26	aktivnosti vezane na pripravo idejne zasnove
9.	Obnova in dozida Centra borilnih športov	cca. 2.500.000,00	0%	0%	okt.25	jun.26	priprava idejne zasnove
10.	Večnamenski kulturni center	cca.2.000.000,00	0%	0%	maj.26	maj.27	pregled stanja

OKOLJE IN PROSTOR

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Izgradnja avtobusne Slov.Bistrica	1.550.000,00	50,00%	0,00%	maj, 23	dec.24	pridobivanje gradbenega dovoljenja, izdelava PZI

2.	Izdelava ID, IZP, DGD protipoplavni ukrepi Slov. Bistrica, Polskava	400.000,00	100,00%	-	jun.22	dec.23	v fazi izdelave IZP, HHŠ, izvedba je v domeni DRSV-države
3.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA - Izgradnja kanalizacijskega sistema Zgornja Polskava	6.157.476,30	100,00%	75%	maj,2021	sep.23	V fazi gradnje. Zgrajeno cca. 65% kanalizacije.
4.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec – Stari Log	1.740.000,00	90,00	-	mar.17	jun.25	Izdelava predhodno zahtevane hidrološko-hidravlične študije.
5.	Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici	4.750.000,00	100% - IZP in IDP, 0% - PZI	-	dec.21	maj.26	Izdelana in predana projektna dokumentacija IZP in IDP. Predvidena je fazna gradnja.
6.	Rekonstrukcija obstoječe ceste in rekonstrukcija JR na območju Kajuhove ulice, na odseku od ulice Slave Klavara v smeri S in SZ v dolžini 470 m	408.000,00	100,00%	0,00%	jun.23	avg.23	Podana je ocenjena vrednost investicije
7.	UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN OB DRŽAVNI CESTI R2-430 ODSEK 0275 (Ljubljanska cesta) OD STACIONAŽE 2000 DO 2560, TER UREDITEV AP POSTAJALIŠČA V STACIONAŽI 2450 (od rondoja Hofer do novega Petrola)	350.000,00	10,00%	0,00%	jul.23	jul.24	Projektna naloga je bila potrjena. Trenutno se izdeluje PZI dokumentacija
8.	Izgradnja pločnika in kolesarske poti ob regionalni cesti R1-219/126 Slovenska Bistrica – Poljčane od KM 0+333 do KM 0+593 (Mimo CPP)	513.662,48	100,00%	0,00%	jul.21	jan.24	Projekt je končan in recenziran

9.	Ureditev pločnika ob strani regionalne ceste R2-430 odsek 0275 (Mariborska cesta v Slov. Bistrici) v dolžini cca 450 m (od zadruge do vrha Jožefa)	1.000.000,00	60,00%	0,00%	jun.22	jun.25	Izdeluje se PZI. Zahteva Komunale po zamenjavi meteorne in fekalne kanalizacije, katera ni bila vključena v projektiranje.
10.	Kolesarska steza Slov. Bistrica – žel. postaja Slov. Bistrica	2.000.000,00	100,00%	0,00%	maj.20	maj.24	Projektna dokumentacija je končana, recenzirana in v cekloti predana Direkciji RS za investicije, ki mora izvesti investicijo.
11.	Ureditev pločnika v naselju Klopce ob državni cesti RII 430/0274 v dolžini cca. 1000 m1	1.000.000,00	70,00%	0,00%	feb.20	dec.25	Dokumentacija PZI v izdelavi, problem zemljišča za potrebe avtobusnega postajališča.
12.	Umestitev površin za pešce in kolesarje ob/na nadvozu (VA0071) nad avtocesto A1 0037/0637 na regionalni cesti R1-219/1236 (nadvoz proti Poljčanam)	1.300.000,00	5,00%	0,00%	jan.23	dec.25	Podpisan tripartitni dogovor. Trenutno v fazi usklajevanja projektne naloge.
13.	Dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture v Vinarski ulici v Slovenski Bistrici	900.000,00	100,00%	0,00%	okt.23	mar.25	Celotna ureditev v okviru faze 3. Izdelana projektna dokumentacija PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Del ulice je bil urejen v sklopu izvedbe faze 2 - izvajalec Komunala,d.o.o.

OSTALO

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Obnova občinske stavbe	1.800.000,00	5,00%	0,00%	apr.23	dec.25	izdelava idejne zasnove