

Stanje ključnih projektov Občina Slovenska Bistrica na dan 15.9.2024

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Plezalni center Slovenska Bistrica	5.032.000,00 €	100%	100%	jun.22	sep.23	Investicija je zaključena.
2.	Novogradnja in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica	5.168.000,00 €	100%	100%	okt.22	jul.24	Investicija zaključena. Projekt v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
3.	Zeleno parkirišče v Slovenski Bistrici	1.532.000,00 €	100%	50%	feb.23	okt.24	za 1. fazo pridobljeno uporabno dovoljenje 6.9.2024
4.	Notranja oprema za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica	272.000,00 €	100%	100%	dec.23	jul.24	Investicija zaključena.
5.	Investicijska vzdrževalna dela na igrišču pri POŠ Zgornja Ložnica (Fundacija za šport)	98.000,00 €	100%	100%	jun.23	sep.23	Investicija zaključena.
6.	Dvorec Polskava - zamenjava stavbnega pohištva	276.332,00 €	100%	100%	nov.22	apr.23	Projekt je zaključen.
7.	Zamenjava umetne trave - nogometno igrišče	303.500,00 €	100%	100%	maj	avg.24	Projekt je zaključen.
8.	Obnova veliko nogometno igrišče + atletska steza	cca. 2.000.000,00	50%	0%	jun.25	maj.26	izdelan PZI
9.	Obnova in dozida Centra borilnih športov	cca. 2.500.000,00	10%	0%	okt.25	jun.26	Izdelana je idejna zasnova.
10.	Večnamenski kulturni center	cca.2.000.000,00	10%	0%	maj.26	maj.27	Izdelana je idejna zasnova.

OKOLJE IN PROSTOR

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Izgradnja avtobusne Slov.Bistrica	1.550.000,00	50,00%	0,00%	maj, 23	dec.26	izdelava PZI, ocenjen rok za projektno dokumentacijo konec 2024
2.	Izdelava ID,IZP,DGD protipoplavni ukrepi Slov.Bistrica, Polskava	400.000,00	100,00%	-	jun.22	maj.24	Za vodotok Polskava IDZ zaključena, izdelan DGD za ukrep 1 in ukrep 2, čaka se še na mnenje DRSV, za vodotok Bistrica HHŠ v recenziji, IDZ zaključena, izvedba je v domeni DRSV-države

3.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA - Izgradnja kanalizacijskega sistema Zgornja Polškava	9.240.052,73	100,00%	100%	maj,2021	jun.24	Izvedba vseh del je zaključena. Opraviti je še potrebno pregled odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter končni obračun.
4.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec – Stari Log	1.740.000,00	90,00	-	mar.21	jun.26	Februarja 2022 je bila na Upravno enoto vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Maja 2022 pa še dopolnitev vloge. Zaradi predolgega postopka pridobivanja mnenja od Direkcije RS za vode z zahtevo po izdelavi poplavne študije, so pretekli roki za dopolnitve in je Upravna enota vlogo zavrgla, zato gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. Projektna dokumentacija se novelira glede na spremembo gradbene zakonodaje in se bo potem oddala nova vloga na UE.
5.	Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici	4.750.000,00	100% - IZP in IDP, 0% - PZI	-	dec.21	maj.26	Izdelana je projektna dokumentacija DGD, pridobivajo se samo še mnenja ozroma soglasja. Aktivnosti glede ureditev meja, odkupov zemljišč in pridobivanje služnosti so zaključene.
6.	UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN OB DRŽAVNI CESTI R2-430 ODSEK 0275 (Ljubljanska cesta) OD STACIONAŽE 2000 DO 2560, TER UREDITEV AP POSTAJALIŠČA V STACIONAŽI 2450 (od rondoja Hofer do novega Petrola)	350.000,00	10,00%	0,00%	jul.23	jul.24	Projektna naloga je bila potrjena. PZI dokumentacija je izdelana in je v postopku recenzije.
7.	Izgradnja pločnika in kolesarske poti ob regionalni cesti R1- 219/126 Slovenska Bistrica – Poljčane od KM 0+333 do KM 0+593 (Mimo CPP)	513.662,48	100,00%	0,00%	jul.21	jan.24	Projekt je končan in recenziran. Potrebno je zagotoviti finančna sredstva - razpis ukrepi mobilnosti.
8.	Ureditev pločnika ob strani regionalne ceste R2-430 odsek 0275 (Mariborska cesta v Slov. Bistrici) v dolžini cca 450 m (od zadruga do vrha Jožefa)	1.000.000,00	60,00%	0,00%	jun.22	jun.25	Izdeluje se PZI. Zahteva Komunale po zamenjavi meteorne in fekalne kanalizacije, katera ni bila vključena v projektiranje. Trenutno se čaka ponudba izvajalca za dodatno projektiranje FK.

9.	Kolesarska steza Slov. Bistrica – žel. postaja Slov. Bistrica	2.541.624,35	100,00%	0,00%	maj.20	maj.24	Projektna dokumentacija je končana, recenzirana. Občina se bo s to investicijo prijavila na razpis v sklopu DRR.
10.	Ureditev pločnika v naselju Klopce ob državni cesti RII 430/0274 v dolžini cca. 1000 m1	1.000.000,00	70,00%	0,00%	feb.20	dec.25	Dokumentacija PZI v izdelavi, problem zemljišča za potrebe avtobusnega postajališča. Išče se druga rešitev, kjer bi bilo možno pridobiti zemljišča.
11.	Umestitev površin za pešce in kolesarje ob/na nadvozu (VA0071) nad avtocesto A1 0037/0637 na regionalni cesti R1-219/1236 (nadvoz proti Poljčanam)	1.300.000,00	5,00%	0,00%	jan.23	dec.25	Podpisan tripartitni dogovor. Trenutno v fazi usklajevanja projektne naloge. Projektna naloga usklajena in potrjena. Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za presojo variant.
12.	Celostna prometna strategija	126.270,00	2,00%	0,00%	dec.23	okt.25	CPS je v fazi izvedbe, trenutno se izvaja I. faza
13.	Sanacija vozišča lokalne ceste 440171 na odseku Zg. Nova vas - Ošelj	487.379,90	100%	0,00%	sep.24	okt.24	Projekt je v izvajanju.
14.	Sanacija vozišča lokalne ceste 440201 na odseku Modrič - Kebelj	281.145,68	100%	15%	sep.24	okt.24	Projekt je v izvajanju.
15.	Celostna ureditev dela Kraigherjeve ulice v Slov. Bistrici	168.940,49	100%	0,00%	sep.24	mar.25	Podpisana pogodba,
16.	Izdelava projektne dokumentacije IZP, PZI za objekt »Rekonstrukcija vozišča JP 940011 Kopališka ulica v dolžini 680 m in hodnik za pešce v dolžini 150 m«.	14.280,00	30%	0,00%	nov.23	dec.24	Dokumentacija PZI je v izdelavi.
17.	Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica	3.574.085,46	30%	0,00%	jan.24	dec.28	Izdelava projektne dokumentacije v teku. Projekt prijavljen v sklopu DRR - Dogovor za razvoj regij.
18.	Demanganizacija in deferizacija globinskih vodnjakov	1.807.027,41	50%	0,00%	jan.24	dec.26	Izdelava projektne dokumentacije v zaključni fazi. Projekt prijavljen v sklopu DRR - Dogovor za razvoj regij.
19.	Širitev pokopališča Slovenska Bistrica	1.927.202,76	75%	0,00%	okt.23	dec.26	Projektna dokumentacija pripravljena.

OSTALO

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Obnova občinske stavbe (vgradnja dvigala v obeh stavbah in ureditev skupnega vhoda)	1.800.000,00	30,00%	0,00%	apr.23	dec.25	Izdelava idejne zasnove je po usklajevanju s sodiščem v zaključni fazi.
2.	Podjetniški inkubator	800.000,00	0,00%	0,00%	maj.24	dec.27	Priprava skupnega projektne predloga z MO Maribor, Občino Poljčane in Občino Podlehnik. V Slovenski Bistrici gre za ureditev objekta Lovske hiše z delom objekta Crouzet. Projekt je sestavni del Dogovora za razvoj regij - DRR.

0